

<p>Prefeitura Municipal de Ibertioga</p> <p>Rua Evaristo de Carvalho- Centro- Ibertioga Mg- Cep: 36225000 CNPJ:18.094.839/0001-00</p> <p>Obra : Construção do Terminal Rodoviário</p> <p>End: Rua Evaristo de Carvalho-MG</p> <p>Eidia Engenharia- CNPJ: 34.729.594/0001-98</p> <p>Cronograma Físico-Financeiro Prazo da Obra: 06 meses</p>										
CÓD.	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	PREÇO FINANCEIRO	FÍSICO (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
01	Compra do terreno	3 dias	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00 0,00 %					
02	Projetos/ Contrato		R\$ 120,00	0,04	R\$ 120,00 0,04 %					
03	Serviços preliminares	18 dias	R\$ 2.615,84	0,92		R\$ 2.615,84 0,92 %				
04	Infraestrutura	30 dias	R\$ 19.815,86	6,99			19.815,86 6,99 %			
05	Supraestrutura	35 dias	R\$ 13.640,50	4,81				R\$ 13.640,50 4,81 %		
06	Alvenaria	25 dias	R\$ 40.944,25	14,44					R\$ 40.944,25 14,44 %	
07	Cobertura	25 dias	R\$ 66.689,34	23,53					R\$ 66.689,34 23,53 %	
08	Acabamentos (revestimento/ instalações e pintura)	44 dias	R\$ 88.420,14	31,19						R\$ 88.420,14 31,19 %
TOTAL GERAL COM BDI			R\$ 283.456,16	100,00						R\$ 283.456,16

Eidia Nilmara Monica de Paula - Engenheira Civil Crea MG218.836/D
CNPJ: 34.729.594/0001-98