

# MUNICÍPIO DE IBERTIOGA

CNPJ Nº 18.094.839/0001-00

Rua Evaristo de Carvalho, 56 - Centro - Ibertioga - MG - CEP 36225-000

TEL: (32) 3347 - 1209 E-MAIL: gabinete@ibertioga.mg.gov.br

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG			R\$	83.082,74				DATA: 06/12/2022								
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DE			LOCAL: RUA RIO GRANDE DO SUL, 116, BAIRRO SANTANA - 36225000				PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES									
TODOS																
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
			Financeiro	1.088,58	R\$ 1.088,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
2		DEMOLIÇÃO	Físico %	0,28%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
			Financeiro	235,74	R\$ 235,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - FUNDAÇÃO	Físico %	0,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
			Financeiro	515,63	R\$ 515,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
4		FUNDAÇÕES	Físico %	16,19%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%								
			Financeiro	13.450,56	R\$ 8.070,34	R\$ 5.380,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
5		SUPERESTRUTURA	Físico %	18,90%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%								
			Financeiro	15.706,69	R\$ 0,00	R\$ 9.424,01	R\$ 6.282,68	R\$ 0,00								
6		ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	Físico %	11,31%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%								
			Financeiro	9.394,65	R\$ 0,00	R\$ 5.636,79	R\$ 3.757,86	R\$ 0,00								
7		COBERTURA	Físico %	6,13%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%								
			Financeiro	5.096,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.548,30	R\$ 2.548,30								
8		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,59%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%								
			Financeiro	492,04	R\$ 0,00	R\$ 246,02	R\$ 0,00	R\$ 246,02								
9		PISOS	Físico %	8,03%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Financeiro	6.670,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.670,05								
10		REVESTIMENTO	Físico %	16,72%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%								
			Financeiro	13.889,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.944,77	R\$ 6.944,77								
11		PINTURA	Físico %	11,56%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Financeiro	9.603,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.603,17								
12		FORROS	Físico %	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Financeiro	1.815,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.815,51								
13		ESQUADRIAS	Físico %	2,89%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%								
			Financeiro	2.397,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397,80	R\$ 0,00								
14		INSTALAÇÃO ELETRICA	Físico %	2,10%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%								
			Financeiro	1.743,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.743,96	R\$ 0,00								
15		DIVERSOS	Físico %	0,96%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%								
			Financeiro	795,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,97	R\$ 0,00								
16		LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Financeiro	186,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,24								
TOTAL			Físico %	100,00%	11,93%	24,90%	29,45%	33,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 83.082,74	R\$ 9.910,29	R\$ 20.687,05	R\$ 24.471,34	R\$ 28.014,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIFFORD PETERLE REZENDE R. T. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA						CREAMG Nº 56.477/D		Observações:								
RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA																