



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº18.094.839/0001-00

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG			VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 557.277,99					DATA: 27/03/2023		
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA			LOCAL: AV. BIAS FORTES, CENTRO, IBERTIOGA-MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA	Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1		DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA	Físico %	75,89%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	422.891,28	R\$ 211.445,64	R\$ 211.445,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2		REDE SANITÁRIA	Físico %	7,19%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	40.043,87	R\$ 0,00	R\$ 20.021,94	R\$ 20.021,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3		TERRAPLENAGEM	Físico %	0,72%				100,00%		
			Financeiro	4.024,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.024,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	Físico %	12,09%				100,00%		
			Financeiro	67.353,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.353,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5		DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	Físico %	1,54%			100,00%			
			Financeiro	8.555,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.555,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	Físico %	0,58%				100,00%		
			Financeiro	3.205,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.205,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,01%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	11.204,87	R\$ 2.801,22	R\$ 2.801,22	R\$ 2.801,22	R\$ 2.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	38,45%	42,04%	5,63%	13,89%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 557.277,99	R\$ 214.246,86	R\$ 234.268,79	R\$ 31.378,15	R\$ 77.384,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil - CREAMG nº56.477/D
R. T. Prefeitura Municipal de Ibertyoga-MG

Observações: