



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau di  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1076176-96	911.461/2021	MUNICÍPIO DE IBERTIOGA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TRECHO FINAL	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TRECHO FINAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TREC	241.899,08	% Período:	5,90%	12,70%	81,41%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.252,92	% Período:	100,00%										
1.2.	TERRAPLENAGEM	10.606,61	% Período:	100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	184.338,13	% Período:			100,00%								
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇA	29.854,53	% Período:		100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E ID	7.043,93	% Período:			100,00%								
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.802,96	% Período:	5,90%	12,70%	81,41%								
2.	-	-	% Período:											
3.	-	-	% Período:											
Total: R\$ 241.899,08														
				%:	5,90%	12,70%	81,41%							
				Repassa:	14.081,18	30.332,00	194.442,82							
				Contrapartida:	179,40	386,43	2.477,25							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	14.260,58	30.718,43	196.920,07							
				%:	5,90%	18,59%	100,00%							
				Repassa:	14.081,18	44.413,18	238.856,00							
				Contrapartida:	179,40	565,83	3.043,08							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	14.260,58	44.979,01	241.899,08							

IBERTIOGA-MG

Local

quinta-feira, 9 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: CLIFFORD PETERLE REZENDE

CREA/CAU: MG Nº56.477/D

ART/RRT: CREA Nº MG20231748750