



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº18.094.839/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG				VALOR DO CONVÊNIO:	R\$316.035,87	DOC Nº: 05/05.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS.				PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES		
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ZONA RURAL, IBERTIOGA-MG.						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,01%	100,00%		
		Financeiro	R\$6.353,07	R\$6.353,07		
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,50%	50,00%		50,00%
		Financeiro	R\$1.572,32	R\$786,16		R\$786,16
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	35,15%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$111.096,02	R\$55.548,01	R\$55.548,01	
4.0	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	Físico %	0,40%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$1.270,38	R\$635,19	R\$635,19	
5.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	6,15%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$19.442,63	R\$9.721,32	R\$9.721,32	
6.0	CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO	Físico %	55,79%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$176.301,45		R\$88.150,73	R\$88.150,73
		Físico %				
		Financeiro				
TOTAL		Físico %	99,60%	23,11%	48,75%	28,14%
		Financeiro	R\$316.035,87	R\$73.043,75	R\$154.055,24	R\$88.936,89

Clifford Peterle Rezende

Engenheiro Civil - CREA-MG nº56.477/D

R. T. Município de Ibertioga-MG

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira

Prefeito Municipal de Ibertioga-MG